



KVA Trimmis, Erweiterung Schlackenbehandlung Zizers

Bauherr

GEVAG, Rheinstrasse 28, 7203 Trimmis

Bauzeitraum

23.08.2024 - 30.08.2024

Projektdauer

1 Woche

Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

Mit der Erweiterung der Schlackebearbeitung in der KVA-Trimmis sind Anpassungen der Zufahrten für Bahn- und Strassenverkehr erforderlich.

Das bestehende Schottergleis wurde ausgebaut und durch ein einbetonierte Gleis (feste Fahrbahn) ersetzt. Da die SBB und RhB auf diesem Anschlussgleis Wagen zustellen, kommt ein sogenanntes Drei-Schienen-Gleis (Normal- und Meterspur kombiniert) zum Einsatz. Damit auch LKW's diesen Bereich befahren können, ist das Gleis als feste Fahrbahn erstellt worden.

Mengengerüst:

- Rückbau 30 m Schottergleis
- Neubau 30 m feste Fahrbahn (Leitschienengleis einbetoniert inkl. Entwässerung)
- Einbringen 50 m³ Beton ab Fahrmischer



Hugo Wielander

Bauführer im Gleisbau / KOPAS

+41 52 557 91 22

h.wielander@mueller-gleisbau.ch

