



# FbE19: Schotterersatz

## Pfungen

**Bauherr**

SBB AG, I-IH-ROT-ZUE

**Bauzeitraum**

04.05.2019 - 05.05.2019

**Projektdauer**

2 Tage

**Hauptmengen**

540 m<sup>3</sup> Aushub Altschotter  
450 m<sup>3</sup> Einbau Vorschotterung  
240 m Bankett abziehen

# Projektbeschreibung

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung wurden wir damit beauftragt, den alten Schotter über eine Länge von 280 m auszubauen und durch neuen zu ersetzen. Kleinere Anpassungen an den Banketten im Bereich der Strassenunterführung Dorfstrasse wurden ebenfalls durchgeführt.

Die gesamten Erneuerungsarbeiten des Gleis 83 fanden während einer 54-stündigen Wochenendsperrung der Strecke statt. Für den Schotterersatz standen 19 Stunden zur Verfügung.

## Mengengerüst

- 540 m<sup>3</sup> Aushub Altschotter
- 450 m<sup>3</sup> Einbau Vorschotterung
- 240 m Bankett abziehen
- 10 m Bankethalterung (System Winkelgitter, 95 cm)

## Subunternehmer

Planie Geomatics GmbH (Flawil), Eckert Baulogistik AG (Neuhausen am Rheinfall)



**Daniel Marthaler**  
Bauführer / Projektleiter

+41 52 557 91 20  
d.marthaler@mueller-gleisbau.ch

