PROJEKT

Umbau Bahnhof Wiler

Wiler bei Utzenstorf

Bauherr
BLS AG

Bauzeitraum
27.08.2018 - 29.11.2019

Müller
Frauenfeld AG

Projektbeschreibung

Bahnhof Wiler wird komplett umgebaut.

Müller Gleisbau AG ist auf der Arbeitsstelle für die Sicherheit und die rechtzeitige Warnung der Gleisbauer verantwortlich.

Die Länge der Arbeitsstelle beträgt 400 m und wird mit drei Warngeräten der Firma Zöllner vom Typ "Zöllner persönlichen Warngerät" (ZPW) gesichert.

Bei dieser Baustelle hat man sich bewusst für ein kabellose anlage entschieden, da eine permanente Warnung der Züge nicht notwendig ist. Ausserdem befindet sich der Bahnhof Wiler in einem Wohngebiet, wo eine individuelle Warnung des Personals aufgrund der zielgerichteteren Warnsignale kundenfreundlicher ist.

Es befinden sich jeweils auf der Seite Utzenstorf und Seite Gerlafingen eine Einschaltung Zöllner Funksender (ZFS). Das mobile Funkwarnsystem wird durch einen Bediener in Betrieb und ausser Betrieb genommen.